



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
--	--------	-------------------------------	--------------------------	---------------------	---	----------------	----------------------

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

1	โครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน	จัดเก็บตามน้ำหนักจริงไม่เกิน 360 ตัน/เดือน	๙,๕๐๔,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
2	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs	จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย กลุ่มเป้าหมาย 60 คน	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ ๙	หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๗๓,๖๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๔ (บ้านนางธิดา หินหนุ่น) บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒	หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๙๐,๔๕๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓/๒ หมู่ที่ ๓	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง	๖๔,๓๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖/๑ บ้านป่าจิว หมู่ที่ ๕	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง	๔๗๖,๗๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ บ้านบวกรกหัวช้าง หมู่ที่ ๗	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๔๘๔,๔๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายนิคม หอมกาบ บ้านสันป่าแก้ว หมู่ที่ ๑๐	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๙๓,๘๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย(บ้านนายสมเพชร หินวงค์)บ้านทางแคว หมู่ที่ ๑๒	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐-๒.๗๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๓๑,๘๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๙ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๖ บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๔๐๒,๘๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งขอย ๑๐/๑ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๗๑,๑๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลัก(บริเวณปากขอย ๑ ไปทางทิศเหนือ) บ้านบวกรกเหนือ หมู่ที่ ๘	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๖๔๒,๗๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๙ บ้านทางแคว หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๐.๒๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ยาวรวม ๑๖๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๔๓๓,๕๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดัดบ้านลุงสม บ้านป่าจิว หมู่ที่ ๕	กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๖๐๑,๔๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
13	ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ขอย ๕ เชื่อม ขอย ๗ บ้านป่าเส้าหมู่ที่ ๖	สูง ๐.๙๕ เมตร ยาวชุดละ ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ชุด ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๙๙,๑๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

14	ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ภายในถนนจุดตัดลำเหมือง บ้านทางแคว หมู่ที่ ๑๒	สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ช่วง ความยาวรวมราวกันตกเหล็ก ๕๒.๘๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๖๗,๐๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
15	ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ข้างถนนสายบ.กองทราบต.หนองผึ้ง-บ.บวกหัวช้าง ต.ท่าวังตล บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ ๗	สูง ๑.๐๐ เมตร ยาวชุดละ ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๑๓,๙๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
16	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหน้าวัดบ้านกลาง หมู่ที่ ๓	กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๑,๕๔๙,๒๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
17	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๘๔๒,๒๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
18	ขยายเขตจำหน่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบวกรกเหนือ หมู่ที่ ๘	โดยวางท่อ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๘๒.๐๐ ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๒๑๙,๘๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
19	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๑๔ บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๔๗,๙๐๐	๔๐,๖๐๐	๗,๓๐๐	ก.พ-เม.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
20	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๗ บ้านบวก หัวช้าง หมู่ที่ ๗	หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๗๑๓,๙๐๐	๕๘๖,๐๐๐	๑๒๗,๙๐๐	ก.พ-เม.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
21	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๗ บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังตล	หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๙๕ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๔๒๓,๔๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
22	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๗ บ้านป่าเ้า หมู่ที่ ๖	หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๘ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตล กำหนด	๗๙๒,๙๐๐	๖๕๓,๐๐๐	๑๓๙,๙๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

23	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ชุมชนหมู่บ้านนพรัตน์ วิลล่า ๑ บ้านข้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๑๕,๘๐๐	๑๘๓,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
24	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ชุมชนหมู่บ้านนพรัตน์ วิลล่า ๒ บ้านข้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๓๙,๒๐๐	๒๐๓,๓๐๐	๓๕,๙๐๐	ก.พ-เม.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
25	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลักหลัก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑	ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓ ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๙๘๖,๐๐๐	๘๑๒,๐๐๐	๑๗,๔๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
26	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๓๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๓๔๒,๕๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
27	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก จากวัดบวกรุกใต้-ซอย๑๐ บ้านบวกรุกใต้ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๘๔,๑๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
28	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.กำหนด	๔๗,๔๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
29	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซ.๓ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๑๕,๘๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ เชื่อม ซอย ๑ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 308.58 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร ยาว 87.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๓๖๗,๑๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 413.82 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ท่าวังตาล กำหนด	๒๓๕,๓๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

32	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๔ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๘๔,๗๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓/๑ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๐๗,๒๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

34	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๓ เชื่อม ซอย ๕ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	หนา 0.05 เมตร จำนวน 5 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.90 เมตร ยาว 43.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 513.31 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๙๗,๕๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๑๐/๑ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๘๘,๔๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
36	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปากทางเข้าหมู่บ้านบุญส่งถึงบ้านเลขที่ ๑๑๕/๗๓ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 731.20 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๗๒,๗๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๔ บ้านป่าจ๊ว หมู่ที่ ๕	หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๒๔,๕๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๕ บ้านป่าจ๊ว หมู่ที่ ๕	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 125.91 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๖๘,๐๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๖ (ชุมชนทวีทรัพย์) บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๕	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส.๒ 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๓๘,๓๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
40	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย ๑/๔บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๕๑,๐๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
41	จัดซื้อระบบถังกรองน้ำผิวดินและบาดาล ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	ขนาด 10-20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง ประกอบไปด้วย 1. ถังกรองน้ำทรงกระบอกรูปวงรี ตัวถังกรองเป็นเหล็กหนา 4 มิลลิเมตรพื้นที่ถังหนา 8 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร พร้อมระบบ 2. ปั๊มลมล้างกรอง 1 เครื่อง 3. ตู้ควบคุมระบบกรอง 1 ตู้	๔๕๐,๐๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
42	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย ๕ บ้านบวักหัวช้าง หมู่ที่ ๗	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๕๕,๕๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๕๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘ บ้านบวักหัวช้าง หมู่ที่ ๗	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๓๙,๔๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๔๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
44	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๑๒ บ้านบวักหัวช้าง หมู่ที่ ๗	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๒๒,๒๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๒๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
45	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนชุมชนบ้านแมกไม้ บ้านบวักครกเหนือ หมู่ที่ ๘	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,072.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๘,๕๐๐	๕๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

46	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๓ บ้านบวกครกใต้ หมู่ ๙	หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๕๓,๘๐๐	๕๓,๐๐๐	๘๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
47	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ท้ายซอย ๑๐ บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร ขนาดหนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.80 เมตร ยาว 18.00 เมตร ขนาดหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 78.60 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๕๑,๙๐๐	๕๑,๕๐๐	๔๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
48	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสาย ม.๙- ม.๑๐ (ไชยเจริญวงศ์) บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 113.00 เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๗๙,๑๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๑๑ บ้านสันป่ากว่า หมู่ที่ ๑๐	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 935.21 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.40 เมตร จำนวน 310.00 ท่อน และวางบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 19.00 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑,๑๒๘,๐๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
50	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๙ (กุ้มช้าง) บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรและวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน ขนาด ๘ 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๓๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
51	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชน หมู่บ้านพรตน์วิลล่า ๒ บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ยาวรวม 184.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๔๑๙,๙๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

52	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๒ เชื่อม ซอย ๑ บ้าน หางแคว หมู่ที่ ๑๒	ขนาดหนา 0.05 เมตร จำนวน 10 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 33.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 12.00 เมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 122.00 เมตร ช่วงที่ 7 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร ช่วงที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ช่วงที่ 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 10 กว้าง 2.60-2.80 เมตร ยาว 29.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,478.80 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๕๗๑,๒๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
53	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๑๒ บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๘๘,๓๐๐	๘๘,๐๐๐	๓๐๐	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
54	ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ถนนสาย ชม.ถ ๒๔-๐๐๒ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ - บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒	โดยการตีเส้นจราจร ตลอดสายทาง จำนวน 1,550 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๐๙,๓๐๐	๒๐๖,๙๒๕	๒,๓๗๕	พ.ค-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๑/๑ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๓	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๒๕๘,๒๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ จุดตัดลำเหมืองตอง ซอย ๓ บ้านป่าจิว หมู่ที่ ๕	ขนาด 1.20 เมตร x 1.20 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๘๗,๙๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ซอย ๘ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	ขนาดหนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.80-4.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 277.83 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๑๔๙,๔๐๐	0	0	มิ.ย.-ส.ค ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนซอย ๑/๑ เชื่อม ถนนซอย ๗ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๓	ขนาดหน้า 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 970.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่า วังตาล กำหนดแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	๕๐๘,๑๐๐	0	0	มี.ย.-ส.ค ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๔-๐๖๕ สายซอย ๑๑. (ภายในสวนเกษตร อมรรวรรณ ต่อจากโครงการเดิม) บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ (one plan งบนอก)	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 633.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,430.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0 - 0.30 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 1.00 เมตร 3 จุด จำนวน 22 ท่อน	๒,๑๑๐,๑๐๐	0	0	มี.ย.-ส.ค ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต								
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	จัดอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลท่าวังตาลในเรื่องการมีส่วนร่วม ในการเมือง การปกครอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ สตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๙๐	๒๔๑๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จัดกิจกรรมและรณรงค์และจัดฝึกอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้แก่ประชาชน เป้าหมาย ๘๐ คน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุใน ตำบล ท่าวังตาลด้วยวิธีการบรรยาย และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นแก่ผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ก.พ.-มี.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	อบรมให้ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่นการ ทำอาหาร การทำกระเป๋า ฯลฯ และศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ก.พ.-มี.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล	อบรมให้ความรู้การสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ก.พ.-มี.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	อบรมให้ความรู้กลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปได้มีการพัฒนาตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล	ผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาลได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ และการอยู่ร่วมกันกันในสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	ก.พ.-มี.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น การทำขนม การทำอาหาร	๕๐,๐๐๐	๒๔,๕๓๓	๒๕,๔๖๗	ก.พ.-มี.ค.	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙	โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	อบรมให้ความรู้ในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า เพื่อเริ่มความสัมพันธ์ที่ดี	๕๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๙	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ที่ไร้ที่พึ่งผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือตามระเบียบพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒	๓๕,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
---	---	---	--------	---	---	-----------------	--	-----------

๒.๓ แผนงานงบกลาง

๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประกอบด้วย ๑.อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๑,๓๖๔ คน ๒.อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๘๒๗ คน ๓.อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๒๑๐ คน ๔.อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๙๑ คน	๒๐,๒๑๘,๘๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ๑.อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน ๙ คน ๒. อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปจำนวน ๖๒๘ คน	๖,๔๓๒,๐๐๐	๐		ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๘	โครงการรักษาความมั่นคงภายในตำบลท่าวังตาล	จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นในด้านความมั่นคงภายใน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	เม.ย.-ส.ค.	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ เทศบาลตำบลท่ากว้าง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ อ.สารภี	จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดหรือฝิ่นปฏิบัติการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังตาลบูรณาการร่วมกับอำเภอสารภี	๒๕,๐๐๐	๐	๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙.	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง		๑๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค.-ส.ค.	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ
---	------------------------	--	--------	---	---	-----------	--	------------

๔.๒ แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๑	โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหมอกควันจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลกับผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๕๐	๑๕๕๐	ก.พ.-เม.ย ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขน้ำในครัวเรือนส่งตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจกรมอนามัยกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๘๓,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเครือข่าย(ผู้นำชุมชน)เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

๕	โครงการจัดการสุขภิบาลอาหาร	อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนาระดับสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภิบาลกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับอบสม.ลงพื้นที่เก็บขยะเศษภาชนะชั่ง น้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตรวจสอบภาชนะทุกครัวเรือนเพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ยุงของพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้านพนักงานเทศบาลออกฉีดพ่นควันในพื้นที่สาธารณะในตำบลท่าวังตาล	๔๐,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อบสม.เพื่อปฏิบัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวภายในตำบลท่าวังตาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	มีค.-เมย.๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๓	จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๒๖๐,๐๐๐		๐	ก.ค.-ก.ย.๖๕	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)				
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ที่ได้รับจัดสรร	โอนลดเพิ่ม	ดำเนินการ จริง(เบิกจ่าย)	คงเหลือ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าวังตาลโดยมีกิจกรรมดังนี้-ค่าอาหารกลางวัน๕๕คนๆ ละ๒๗บาทจำนวน๒๔๕วันเป็นเงิน๓๖๓,๘๒๕บาท-ค่าจัดการเรียนการสอน๕๕คนๆละ๒,๐๔๐บาทเป็นเงิน๑๑๒,๒๐๐บาท-ค่าหนังสือเรียน๔๕คนๆละ๒๐๐บาทเป็นเงิน๙,๐๐๐บาท-ค่าอุปกรณ์การเรียน๔๕คนๆละ๒๙๐บาทเป็นเงิน๑๓,๐๕๐บาท-ค่าเครื่องแบบนักเรียน๔๕คนๆละ๓๒๕บาทเป็นเงิน๑๔,๖๒๕บาท-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๔๕คนๆละ๕๗๐บาทเป็นเงิน๒๕,๖๕๐บาท-โครงการวันสำคัญทางศาสนา๓,๐๐๐บาท-โครงการอบรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น๓,๐๐๐บาท-โครงการแข่งขันกีฬา สีสุนัขพัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล๒๐,๐๐๐บาท-โครงการอบรมหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง๕,๐๐๐บาท-โครงการอบรมหนูน้อยลดโลกร้อนเป็นเงิน๕,๐๐๐บาท-ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงิน๒๐,๐๐๐บาท	๕๙๔,๓๕๐			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบวกรกรเหนื่อ	อุดหนุนเงินให้โรงเรียนวัดบวกรกรเหนื่อ เพื่อนำไปจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบวกรกรเหนื่อจำนวน ๓๔๑ คนๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน (จำนวนนักเรียนปัจจุบัน ๓๓๓ คน อัตราการเพิ่มของนักเรียนเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง จำนวน ๘ คน)	๑,๕๐๐,๔๐๐			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล	ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			ม.ค.-กพ.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกเขตเทศบาล	จัดส่งนักกีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐			ม.ค.-กพ.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับเด็กการประกวดคำขวัญการตอบปัญหาและกล้าแสดงออกในด้านต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย๔๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐			ม.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา)	จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลจำวน๘วัดภายใน ตำบลท่าวังตาลกลุ่มเป้าหมาย๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๘	โครงการสงฆ์พระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	จัดกิจกรรมสงฆ์พระธาตุเจ้าเวียงกุมกามกลุ่มเป้าหมาย๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		มี.ค.-พ.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดให้มีการประกวดกระทงประกวดขุ่มประตูป่าการตกแต่งเวที การจัดสถานที่เพื่อลอยกระทงกลุ่มเป้าหมาย๓๐๐คน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		ต.ค.-พ.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๗	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการแข่งขันอาหารพื้นบ้าน การแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์อุปกรณ์การแสดงต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย๓๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		เมษายน.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๙	โครงการลานวัฒนธรรม		๐					
๑๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเทศกาล เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนองค์การศาสนา							
๑๒	อุดหนุนคริสตจักรสืบทอดธรรม		๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๑๓	อุดหนุนวัดเจดีย์เหลี่ยม		๔๐,๐๐๐					
	โครงการสงฆ์พระธาตุ							
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม							
๑๔	อุดหนุนวัดช้างค้ำ		๔๐,๐๐๐					
	โครงการสงฆ์พระธาตุ							
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม							
๑๕	อุดหนุนวัดไชยมงคล(ปากกล้วย)		๔๐,๐๐๐					
	โครงการสงฆ์พระธาตุ							
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม							
๑๖	อุดหนุนวัดบวรกรกใต้		๔๐,๐๐๐					
	โครงการสงฆ์พระธาตุ							
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม							
	อุดหนุนวัดบวรกรกเหนือ		๕๐,๐๐๐					

๑๗	โครงการสงค้ำน้ำพระธาตุ								
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม								
๑๘	อุดหนุนวัดบ้านกลาง		๔๐,๐๐๐		-		-		
	โครงการสงค้ำน้ำพระธาตุ								
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม								
๑๙	อุดหนุนวัดป่าจั่ว		๔๐,๐๐๐		-				
	โครงการสงค้ำน้ำพระธาตุ								
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม								
๒๐	อุดหนุนวัดป่าเปอะ		๔๐,๐๐๐						
	โครงการสงค้ำน้ำพระธาตุ								
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม								
	อุดหนุนส่วนราชการ								
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีปีใหม่เมือง	อุดหนุนอำเภอสารภีในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีปีใหม่เมือง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		ต.ค.-พ.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๒๒	โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติ	อุดหนุนอำเภอสารภีในการจัดโครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภี	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐		ต.ค.-พ.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๒๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน								
๒๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภีให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		ต.ค.-พ.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๒๕	โครงการสืบสานส่งเสริมป่าเวณีย์ปีใหม่เมืองให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	อุดหนุนตามโครงการสืบสานส่งเสริมป่าเวณีย์ปีใหม่เมืองให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐		ต.ค.-พ.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)					คงเหลือ
		แผนพัฒนา	ที่ได้รับจัดสรร	โอนลดเพิ่ม	ดำเนินการ		
		ท้องถิ่น			จริง(เบิกจ่าย)		

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

๑	โครงการ big cleaning day	จัดกิจกรรมทำความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะภายในตำบลท่า วังตาล กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐			๒๕๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการ Thawangtan Smart City	จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้บริหารพนักงาน เทศบาลเพื่อสามารถนำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		พ.ค.-มิ.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการเทศบาลสัญจร	จัดกิจกรรมบริการนอกสถานที่ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น การรับชำระภาษี การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ บริการตัดผมฟรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจวัดสายตา ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๗๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการเลือกสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่า วังตาล	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล ท่าวังตาล	๕๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	จัดฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับคณะบริหารสท.ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ให้แก่อำเภอสรรภี	อุดหนุนอำเภอสรรภีตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ วันสำคัญของชาติ	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐		ต.ค.-พ.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประชุมคกก.พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตำบลท่าวังตาล	๓๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าวังตาล	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ออกสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในตำบลท่าวังตาล	๒๕๔,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอบรมฝึกรอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าวังตาล จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๑๑	โครงการฝึกรอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าวังตาล จำนวน ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี-ออกสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ ๑๓หมู่บ้าน ภายในตำบลท่าวังตาล	๒๐,๐๐๐			มิ.ย.-ส.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๑๓	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจน	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐			มิ.ย.-ส.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์ พ.ศ.2569 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569

แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ(บาท)				
			แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ที่ได้รับจัดสรร (อนุมัติ)	โอนลดเพิ่ม	ดำเนินการ จริง(เบิกจ่าย)	คงเหลือ
แผนงาน สาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ (แบบตั้งพื้น)		27,820	-		-
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เตียงสเตรทเซอร์)		35,000			
		เครื่องวัดความดัน		4,000			
		เครื่องวัดออกซิเจน		4,000			
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์		24,000			
ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน		354,000				
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องเจาะดิน		59,900			
		รถเข็นปูน		11,000			
	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	โทรน		121,390			



**เทศบาลตำบลท่าวังตาล
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่**



149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โทร 0 5314 0981 -2
E-MAIL : SARABAN-THAWANGTAN@LGO.MAIL.GO.TH

